

內政部營建署城鄉發展分署 開會通知單

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國112年6月5日

發文字號：城海字第1129006619號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如備註一

開會事由：重要濕地保育利用計畫檢討規劃與推動第3次研商會議

開會時間：112年6月20日(星期二)上午9時30分

開會地點：本分署5樓會議室(臺北市松山區八德路2段342號)

主持人：張副分署長順勝

聯絡人及電話：沈怡君、蔡易桓(02)2772-1350 #327、#314

出席者：行政院農業委員會林務局屏東林區管理處、行政院農業委員會林務局臺東林區管理處、國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處、陽明山國家公園管理處、雪霸國家公園管理處、台江國家公園管理處、墾丁國家公園管理處、桃園市政府、新竹市政府、苗栗縣政府、臺中市政府、嘉義縣政府、臺南市政府、高雄市政府、臺東縣政府、宜蘭縣政府、澎湖縣政府、連江縣政府、本分署北區規劃隊、中區規劃隊、南區規劃隊

列席者：濕地諮詢輔導顧問團

副本：本分署分署長室、張副分署長室、海岸復育課

備註：

- 一、因座位有限，請各單位指派1位權責人員出席與會，以利會議討論。
- 二、檢附本案會議議程1份。
- 三、請持本開會通知單進出本分署，因營建署停車場平面停車空間有限，請搭乘大眾運輸工具出席。

四、如有發燒、咳嗽等身體不適情形者，請勿參加會議，如有意見表達請改以書面意見提供。

裝

訂

線

重要濕地保育利用計畫檢討規劃與推動 第3次研商會議 議程

壹、主席致詞

貳、業務單位說明

為利重要濕地保育利用計畫檢討規劃與推動，邀集各國家級及國際級重要濕地保育利用計畫委辦(任)單位，定期檢討重要濕地保育利用計畫進度（預定召開研商會議日期如下），共同研商是否有進度落後困難或相關問題，以利後續各重要濕地保育利用計畫檢討進度能如期完成。

預定召開研商會議日期	
112年7月20日(星期四)	第4次研商會議
112年8月18日(星期五)	第5次研商會議
112年9月20日(星期三)	第6次研商會議
112年10月20日(星期五)	第7次研商會議
112年11月20日(星期一)	第8次研商會議
112年12月20日(星期三)	第9次研商會議

參、會議議程

時間	議程內容	備註
09:30-09:35	主席致詞	5分鐘
09:35-09:40	業務單位說明	5分鐘
	報告事項：	
09:40-10:00	一、保育利用計畫檢討進度	20分鐘
10:00-10:30	二、保育利用計畫檢討作業手冊案例說明	30分鐘
10:30-12:00	意見回應與討論	90分鐘
	散會	

肆、報告事項

一、報告事項一：各保育利用計畫檢討進度（詳附件1）。

說明：

- （一）依濕地保育法(以下簡稱本法)第19條規定：「重要濕地保育利用計畫公告實施後，主管機關應每五年至少檢討一次。」，自本法104年2月

2日施行以來，計有1處國際級及32處國家級重要濕地需辦理計畫檢討作業，依111年11月25日重要濕地審議小組111年度第6次會議報告國際級及國家級重要濕地保育利用計畫第1次檢討推動情形，分成3梯次推動，各批次執行進度控管表如（附件）。

（二）續經本分署112年5月15日召開「重要濕地保育利用計畫檢討規劃與推動第3次研商會議」，由各縣市政府及管理處上濕地環境資料庫填報辦理進度，並請濕地輔導顧問團持續協助重要濕地保育利用計畫進度管控事宜。

（三）本次落後進度之保育利用計畫如下，已研擬趕辦措施如附件：

1. 尚未公開徵求意見：鴛鴦湖、楠梓仙溪
2. 尚未機關研商/民眾及部落溝通：淡水河流域、雙連埤
3. 尚未完成計畫草案：大肚溪口、洲仔、雙連埤
4. 尚未公開展覽及說明會：鹽水溪口、四草、八掌溪口

決定：請各縣市政府及管理處持續依進度進行各保育利用計畫檢討，並按時上濕地環境資料庫填報辦理進度，有落後情形請研擬趕辦措施並配合本研商會議後續進行。

二、報告事項二：保育利用計畫檢討作業手冊之功能分區至允許明智利用項目案例說明。

說明：

- （一）為使國際級、國家級及地方級保育利用計畫檢討有嚴謹、統一之檢討方式及書圖規格，提供予前開保育利用計畫檢討相關業務人員參考，而製作本手冊，因手冊持續因應會議決議修正，前於112年4月25日營署濕字第1121087589號函檢送修正版供檢討委託單位參酌。
- （二）除第1梯次保育利用計畫檢討案已進入公展及草案近完成階段，目前第2梯次及第3梯次尚在草案研擬，故以手冊之功能分區及允許明智利用項目等步驟之案例講解，輔助各計畫檢討盡速辦理完成。

決定：請各保育利用計畫檢討委託單位確實依本手冊進行計畫檢討作業。

伍、臨時動議

陸、散會

附件-執行進度控管表

項次	濕地名稱	執行機關	現行計畫公告日	現行計畫+5年	徵求意見時間		機關研商/民眾及部落溝通		完成計畫草案		公開展覽及說明會(含作業時間)		函報本部審議		辦理情形及落後改善措施
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
● 第 1 梯次															
1	大坡池	城鄉發展分署南區規劃隊	105.12.22	110.12.22	110.04	110.04.12	~111.11	111.11.28	111.12	112.03	112.01~112.02	公開展覽 112.04.25~05.25 說明會 112.05.17	112.03~112.06		【辦理情形】 112.04.25 至 112.05.24 辦理公開展覽及 112.05.17 辦理說明會
2	夢幻湖	陽明山國家公園管理處	106.03.02	111.03.02	111.04	111.04.06	~111.11	112.01.17	111.12	112.03	112.01~112.02	公開展覽 112.04.27~05.26 說明會 112.05.18	112.03~112.06		【辦理情形】 112.04.27 至 112.05.25 辦理公開展覽及 112.05.18 辦理說明會
3	鹽水溪口	台江國家公園管理處	106.05.10	111.05.10	111.07	111.07.13	~112.02	機關研商 111.12.13 地方座談 111.12.19 111.12.27	112.03		112.04~112.05		112.06~112.10		【辦理情形】 112.05.12 管處提送修正計畫草案 【落後改善措施】 預計 6 月中旬召開機關協調會暨專家學者座談會
4	四草	台江國家公園管理處	107.03.16	112.03.16	111.07	111.07.13	~111.11	機關研商 111.12.13 地方座談 111.12.19 111.12.27	111.12		112.01~112.02		112.03~112.06		【辦理情形】 112.05.12 管處提送修正計畫草案 【落後改善措施】 預計 6 月中旬召開機關協調會暨專家學者座談會
5	八掌溪口	城鄉發展分署中區規劃隊	107.03.27	112.03.27	110.04	110.04.14	~112.02	111.12.01	112.03		112.04~112.05		112.06~112.10		【辦理情形】 112.06.05 中區隊提交修正計畫書 【落後改善措施】 經審核通過並簽報鈞長核准後，預計 7 月底前簽辦公開展覽及說明會事宜

項次	濕地名稱	執行機關	現行計畫公告日	現行計畫+5 年	徵求意見時間		機關研商/民眾及部落溝通		完成計畫草案		公開展覽及說明會(含作業時間)		函報本部審議		辦理情形及落後改善措施
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
● 第 2 梯次															
6	淡水河流域	分署自辦	106.06.27	111.06.27	111.08	111.08.11	~112.05		112.06		112.07~112.08		113.03~113.04		【辦理情形】 112.05.08 召開期中審查 【落後改善措施】 經審查後尚需調整，預計 6 月底前召開工作會議確認
7	馬太鞍	分署自辦	106.08.29	111.08.29	110.04	110.04.15	~113.01		113.02		113.03~113.04		113.05~113.10		【辦理情形】 1. 112.03.21 經分署長同意，原則改由分署委外辦理 2. 112.05.05 開標、05.29 辦理評選會
8	桃園埤圳	城鄉發展分署北區規劃隊	106.11.13	111.11.13	110.04	110.04.16	~112.08		112.08		112.09~112.10		113.05~113.06		【辦理情形】 112.05.17 召開第 5 次工作會議
9	花蓮溪口	分署自辦	107.05.09	112.05.09	111.03	111.03.31	~112.10		112.11		112.12~113.01		113.01~113.06		【辦理情形】 1. 112.03.21 經分署長同意，原則改由分署委外辦理 2. 112.05.05 開標、05.29 辦理評選會
10	大肚溪口	城鄉發展分署中區規劃隊	107.05.10	112.05.10	111.03	111.03.18	~112.03	112.06.13	112.04		112.05~112.06		113.01~113.02		【辦理情形】 112.06.13 召開機關協調會暨專家學者座談會 【落後改善措施】 預計 7 月底前簽辦公開展覽及說明會事宜
11	洲仔	城鄉發展分署南區規劃隊	107.05.16	112.05.16	111.03	111.03.09	~112.04	112.05.16	112.05		112.06~112.07		113.02~113.03		【辦理情形】 112.05.16 辦理機關協調會暨專家學者座談會 【落後改善措施】 預計 6 月底前簽辦公開展覽及說明會事宜
12	雙連埤	城鄉發展分署北區	107.05.22	112.05.22	111.03	111.03.24	~112.05		112.05		112.06~112.07		113.03~113.04		【辦理情形】 1. 111.03.24 公開徵求機關意見 2. 112.04.06 召開工作會議

項次	濕地名稱	執行機關	現行計畫公告日	現行計畫+5年	徵求意見時間		機關研商/民眾及部落溝通		完成計畫草案		公開展覽及說明會(含作業時間)		函報本部審議		辦理情形及落後改善措施
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
		規劃隊													【落後改善措施】 預計 6 月底前簽辦機關協調會暨專家學者座談會
13	鴛鴦湖	國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處	107.06.07	112.06.07	112.03		~112.08		112.08		112.09~ 112.10		113.05~ 113.06		【辦理情形】 112.05.22 函文森保會續簽鴛鴦湖重要濕地(國家級)保育利用計畫檢討第 2 階段委託協議書 【落後改善措施】 請森保會先以行政機關為辦理公開徵求意見之對象
● 第 3 梯次															
14	南澳	分署自辦	107.06.25	112.06.25	112.04	112.05.11	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.15 召開工作計畫書審查
15	小鬼湖	行政院農業委員會林務局臺東林區管理處	107.07.12	112.07.12	112.04	112.04.14	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.14 公開徵求意見
16	楠梓仙溪	高雄市政府	107.08.23	112.08.23	112.04		~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.18 辦理資格審查結果廢標，刻正重新上網招標 【落後改善措施】 市府預計 6 月中旬前完成簽約及公開徵求意見。
17	無尾港	宜蘭縣政府	107.08.24	112.08.24	112.04	112.05.22	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.22 公開徵求意見
18	許厝港	桃園市政府	107.09.19	112.09.19	112.04	111.12.07 辦理地方 徵求意見	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.05 公開徵求意見

項次	濕地名稱	執行機關	現行計畫公告日	現行計畫+5年	徵求意見時間		機關研商/民眾及部落溝通		完成計畫草案		公開展覽及說明會(含作業時間)		函報本部審議		辦理情形及落後改善措施
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
						說明會 112.05.05 辦理機關 徵求公開 意見									
19	七家灣溪	雪霸國家公園管理處	107.09.27	112.09.27	112.04	112.04.21	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.27 召開工作計畫書審查
20	新武呂溪	臺東縣政府	107.10.22	112.10.22	112.04	112.04.11	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.11 公開徵求意見
21	青螺	澎湖縣政府	107.10.24	112.10.24	112.04	112.05.04	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.04 公開徵求意見
22	官田	臺南市政府	107.11.09	112.11.09	112.04	112.05.30	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.30 公開徵求意見
23	西湖	苗栗縣政府	107.11.27	112.11.27	112.04	112.05.11	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.11 公開徵求意見。
24	卑南溪口	臺東縣政府	107.11.27	112.11.27	112.04	112.04.12	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.12 公開徵求意見
25	香山	新竹市政府	107.11.30	112.11.30	112.04	112.05.10	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.10 公開徵求意見
26	大鬼湖	行政院農業委員會林務局屏東林區管	107.12.07	112.12.07	112.04	112.04.24	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.24 公開徵求意見

項次	濕地名稱	執行機關	現行計畫公告日	現行計畫+5年	徵求意見時間		機關研商/民眾及部落溝通		完成計畫草案		公開展覽及說明會(含作業時間)		函報本部審議		辦理情形及落後改善措施
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
		理處													
27	高美	臺中市政府	107.12.12	112.12.12	112.04	112.05.09	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.06.12 召開第 2 次工作計畫書審查
28	鰲鼓	嘉義縣政府	107.12.12	112.12.12	112.04	112.05.26	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.26 公開徵求意見
29	南仁湖	墾丁國家公園管理處	107.12.20	112.12.20	112.04	112.04.07	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.07 公開徵求意見
30	蘭陽溪口	宜蘭縣政府	107.12.27	112.12.27	112.04	112.05.22	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.22 公開徵求意見
31	清水	連江縣政府	108.01.04	113.01.04	112.04	112.04.27	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.27 公開徵求意見
32	嘉南埤圳	臺南市政府	108.03.21	113.03.21	112.04	112.05.30	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 1. 112.05.08 公告上網，刻正辦理評選作業 2. 112.05.30 公開徵求意見
33	龍鑾潭	墾丁國家公園管理處	108.05.20	113.05.20	112.04	112.04.07	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.07 公開徵求意見

附件-執行進度控管表

項次	濕地名稱	執行機關	現行計畫公告日	現行計畫+5年	徵求意見時間		機關研商/民眾及部落溝通		完成計畫草案		公開展覽及說明會(含作業時間)		函報本部審議		辦理情形及落後改善措施
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
● 第 1 梯次															
1	大坡池	城鄉發展分署南區規劃隊	105.12.22	110.12.22	110.04	110.04.12	~111.11	111.11.28	111.12	112.03	112.01~112.02	公開展覽 112.04.25~05.25 說明會 112.05.17	112.03~112.06		【辦理情形】 112.04.25 至 112.05.24 辦理公開展覽及 112.05.17 辦理說明會
2	夢幻湖	陽明山國家公園管理處	106.03.02	111.03.02	111.04	111.04.06	~111.11	112.01.17	111.12	112.03	112.01~112.02	公開展覽 112.04.27~05.26 說明會 112.05.18	112.03~112.06		【辦理情形】 112.04.27 至 112.05.25 辦理公開展覽及 112.05.18 辦理說明會
3	鹽水溪口	台江國家公園管理處	106.05.10	111.05.10	111.07	111.07.13	~112.02	機關研商 111.12.13 地方座談 111.12.19 111.12.27	112.03		112.04~112.05		112.06~112.10		【辦理情形】 112.05.12 管處提送修正計畫草案 【落後改善措施】 預計 6 月中旬召開機關協調會暨專家學者座談會
4	四草	台江國家公園管理處	107.03.16	112.03.16	111.07	111.07.13	~111.11	機關研商 111.12.13 地方座談 111.12.19 111.12.27	111.12		112.01~112.02		112.03~112.06		【辦理情形】 112.05.12 管處提送修正計畫草案 【落後改善措施】 預計 6 月中旬召開機關協調會暨專家學者座談會
5	八掌溪口	城鄉發展分署中區規劃隊	107.03.27	112.03.27	110.04	110.04.14	~112.02	111.12.01	112.03		112.04~112.05		112.06~112.10		【辦理情形】 112.06.05 中區隊提交修正計畫書 【落後改善措施】 經審核通過並簽報鈞長核准後，預計 7 月底前簽辦公開展覽及說明會事宜

項次	濕地名稱	執行機關	現行計畫公告日	現行計畫+5 年	徵求意見時間		機關研商/民眾及部落溝通		完成計畫草案		公開展覽及說明會(含作業時間)		函報本部審議		辦理情形及落後改善措施
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
● 第 2 梯次															
6	淡水河流域	分署自辦	106.06.27	111.06.27	111.08	111.08.11	~112.05		112.06		112.07~112.08		113.03~113.04		【辦理情形】 112.05.08 召開期中審查 【落後改善措施】 經審查後尚需調整，預計 6 月底前召開工作會議確認
7	馬太鞍	分署自辦	106.08.29	111.08.29	110.04	110.04.15	~113.01		113.02		113.03~113.04		113.05~113.10		【辦理情形】 1. 112.03.21 經分署長同意，原則改由分署委外辦理 2. 112.05.05 開標、05.29 辦理評選會
8	桃園埤圳	城鄉發展分署北區規劃隊	106.11.13	111.11.13	110.04	110.04.16	~112.08		112.08		112.09~112.10		113.05~113.06		【辦理情形】 112.05.17 召開第 5 次工作會議
9	花蓮溪口	分署自辦	107.05.09	112.05.09	111.03	111.03.31	~112.10		112.11		112.12~113.01		113.01~113.06		【辦理情形】 1. 112.03.21 經分署長同意，原則改由分署委外辦理 2. 112.05.05 開標、05.29 辦理評選會
10	大肚溪口	城鄉發展分署中區規劃隊	107.05.10	112.05.10	111.03	111.03.18	~112.03	112.06.13	112.04		112.05~112.06		113.01~113.02		【辦理情形】 112.06.13 召開機關協調會暨專家學者座談會 【落後改善措施】 預計 7 月底前簽辦公開展覽及說明會事宜
11	洲仔	城鄉發展分署南區規劃隊	107.05.16	112.05.16	111.03	111.03.09	~112.04	112.05.16	112.05		112.06~112.07		113.02~113.03		【辦理情形】 112.05.16 辦理機關協調會暨專家學者座談會 【落後改善措施】 預計 6 月底前簽辦公開展覽及說明會事宜
12	雙連埤	城鄉發展分署北區	107.05.22	112.05.22	111.03	111.03.24	~112.05		112.05		112.06~112.07		113.03~113.04		【辦理情形】 1. 111.03.24 公開徵求機關意見 2. 112.04.06 召開工作會議

項次	濕地名稱	執行機關	現行計畫公告日	現行計畫+5年	徵求意見時間		機關研商/民眾及部落溝通		完成計畫草案		公開展覽及說明會(含作業時間)		函報本部審議		辦理情形及落後改善措施
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
		規劃隊													【落後改善措施】 預計 6 月底前簽辦機關協調會暨專家學者座談會
13	鴛鴦湖	國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處	107.06.07	112.06.07	112.03		~112.08		112.08		112.09~ 112.10		113.05~ 113.06		【辦理情形】 112.05.22 函文森保會續簽鴛鴦湖重要濕地(國家級)保育利用計畫檢討第 2 階段委託協議書 【落後改善措施】 請森保會先以行政機關為辦理公開徵求意見之對象
● 第 3 梯次															
14	南澳	分署自辦	107.06.25	112.06.25	112.04	112.05.11	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.15 召開工作計畫書審查
15	小鬼湖	行政院農業委員會林務局臺東林區管理處	107.07.12	112.07.12	112.04	112.04.14	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.14 公開徵求意見
16	楠梓仙溪	高雄市政府	107.08.23	112.08.23	112.04		~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.18 辦理資格審查結果廢標，刻正重新上網招標 【落後改善措施】 市府預計 6 月中旬前完成簽約及公開徵求意見。
17	無尾港	宜蘭縣政府	107.08.24	112.08.24	112.04	112.05.22	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.22 公開徵求意見
18	許厝港	桃園市政府	107.09.19	112.09.19	112.04	111.12.07 辦理地方 徵求意見	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.05 公開徵求意見

項次	濕地名稱	執行機關	現行計畫公告日	現行計畫+5年	徵求意見時間		機關研商/民眾及部落溝通		完成計畫草案		公開展覽及說明會(含作業時間)		函報本部審議		辦理情形及落後改善措施
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
						說明會 112.05.05 辦理機關 徵求公開 意見									
19	七家灣溪	雪霸國家公園管理處	107.09.27	112.09.27	112.04	112.04.21	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.27 召開工作計畫書審查
20	新武呂溪	臺東縣政府	107.10.22	112.10.22	112.04	112.04.11	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.11 公開徵求意見
21	青螺	澎湖縣政府	107.10.24	112.10.24	112.04	112.05.04	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.04 公開徵求意見
22	官田	臺南市政府	107.11.09	112.11.09	112.04	112.05.30	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.30 公開徵求意見
23	西湖	苗栗縣政府	107.11.27	112.11.27	112.04	112.05.11	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.11 公開徵求意見。
24	卑南溪口	臺東縣政府	107.11.27	112.11.27	112.04	112.04.12	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.12 公開徵求意見
25	香山	新竹市政府	107.11.30	112.11.30	112.04	112.05.10	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.10 公開徵求意見
26	大鬼湖	行政院農業委員會林務局屏東林區管	107.12.07	112.12.07	112.04	112.04.24	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.24 公開徵求意見

項次	濕地名稱	執行機關	現行計畫公告日	現行計畫+5年	徵求意見時間		機關研商/民眾及部落溝通		完成計畫草案		公開展覽及說明會(含作業時間)		函報本部審議		辦理情形及落後改善措施
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
		理處													
27	高美	臺中市政府	107.12.12	112.12.12	112.04	112.05.09	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.06.12 召開第 2 次工作計畫書審查
28	鰲鼓	嘉義縣政府	107.12.12	112.12.12	112.04	112.05.26	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.26 公開徵求意見
29	南仁湖	墾丁國家公園管理處	107.12.20	112.12.20	112.04	112.04.07	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.07 公開徵求意見
30	蘭陽溪口	宜蘭縣政府	107.12.27	112.12.27	112.04	112.05.22	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.22 公開徵求意見
31	清水	連江縣政府	108.01.04	113.01.04	112.04	112.04.27	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.27 公開徵求意見
32	嘉南埤圳	臺南市政府	108.03.21	113.03.21	112.04	112.05.30	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 1. 112.05.08 公告上網，刻正辦理評選作業 2. 112.05.30 公開徵求意見
33	龍鑾潭	墾丁國家公園管理處	108.05.20	113.05.20	112.04	112.04.07	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.07 公開徵求意見