

檔 號：

保存年限：

內政部營建署城鄉發展分署 函

機關地址：10556 臺北市松山區八德路2段
342號

聯絡人：蔡易桓

聯絡電話：(02)2772-1350#314

電子郵件：Freyja@tcd.gov.tw

傳真：(02)2752-3920

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國112年7月26日

發文字號：城海字第1129009013號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本分署112年7月20日召開重要濕地保育利用計畫檢討
規劃與推動第4次研商會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本分署112年7月12日城海字第1129007870號開會通知
單辦理。

正本：行政院農業委員會林務局屏東林區管理處、行政院農業委員會林務局臺東林區
管理處、國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處、陽明山國家公
園管理處、雪霸國家公園管理處、台江國家公園管理處、墾丁國家公園管理處
、桃園市政府、新竹市政府、苗栗縣政府、臺中市政府、嘉義縣政府、臺南市
政府、高雄市政府、臺東縣政府、宜蘭縣政府、澎湖縣政府、連江縣政府、濕
地諮詢輔導顧問團

副本：本分署分署長室、張副分署長室、北區規劃隊、中區規劃隊、南區規劃隊(以上
均含附件)、海岸復育課

重要濕地保育利用計畫檢討規劃與推動第 4 次研商會議 會議紀錄

壹、開會時間：112 年 7 月 20 日（星期四）上午 9 時 30 分

貳、開會地點：營建署城鄉發展分署 2F 會議室

參、主持人：林分署長秉勳

肆、出席單位及人員：詳簽到簿 紀錄：蔡易桓、曹佳琪

伍、發言要點：

一、主席意見

- （一）為每月定期召開濕地保育利用計畫檢討進度會議，後續已規劃 112 年 8 月 21 日、9 月 20 日、10 月 20 日、11 月 20 日、12 月 20 日等 5 場次召開，請各縣市政府及機關預留出席時間。
- （二）請業務單位將前次會議紀錄納入會議附件，並於議程資料增列「前次會議紀錄辦理情形」，以利各機關確認前次會議紀錄內容及辦理情形。
- （三）請業務單位於製作「提案單」，於會議籌備時以公文或電傳提供各機關填寫，並蒐妥議題納入議程討論，後續請業務單位先行提出議題建議處理方式，以利後續研商以達到雙向交流目的。
- （四）有關鴛鴦湖重要濕地(國家級)保育利用計畫檢討第 2 階段委託協議書簽訂，請海岸課與林業及自然保育署及林業及自然保育署新竹分署協商研議。

二、國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處

- （一）有關執行進度的部分本處可按表訂執行，完成保育利用計畫初稿之擬定。
- （二）本處配合組改將於 112 年 8 月 1 日併入林業及自然保育署，有關原接受委託之基礎調查及保育利用計畫初稿之結案改委移轉由林業及自然保育署概括承受續辦。

三、 本分署張副分署長順勝

簡報 P.15—依本法第 20 條徵詢案件，所承諾事項納入應辦事項(例如持續 5 年的生態調查監測或水質監測...等)，徵詢案件大多為申請開發許可案件，將其所承諾事項納入應辦事項有點不太合理，應辦事項一般為濕地主管機關、縣(市)政府或其他目的事業主管機關辦理，有關「承諾事項納入應辦事項」請顧問團再請補充說明其原由。

四、 台江國家公園管理處(書面意見)

本處業於 112 年 7 月 10 日營江企字第 1120002725 號函請計畫團隊國立成功大學依 112 年 6 月 26 日會議紀錄修正計畫草案，將視修正情形函請分署續辦公展事宜。

五、 雪霸國家公園管理處(書面意見)

- (一) 本處「七家灣溪重要濕地(國家級)保育利用計畫(第 1 次檢討)案」前經 112 年 4 月 27 日期初工作計畫書審查會議通過在案，依據契約規定，廠商應於 112 年 7 月 26 日前提送計畫書圖草案初稿至本處。
- (二) 行政程序部分，本處業於 112 年 5 月 24 日營雪企字第 1121003021 號函請本案受託單位國立成功大學辦理製作徵詢意見回應資料並納入研修保育利用計畫書圖草案。綜上，本處執行狀況尚無落後情形。

六、 澎湖縣政府(書面意見)

青螺濕地受託單位國立澎湖科技大學於 112 年 6 月 28 日簽約，7 月 11 日送工作計畫書，目前縣府審查中。

七、 本分署中區規劃隊(書面意見)

- (一) 第 1 梯次—八掌溪口，因地方對濕地尚有疑慮，且時值地方民意代表選舉期間，為避免激化地方民意，故經署長 112 年 7 月 5 日裁示暫緩辦理公開展覽及說明會。

- (二) 第 2 梯次—大肚溪口，日前於 112 年 6 月 13 日召開機關協調及 112 年 7 月 7 日召開委託管理案工作會議後，涉及資料索取、書圖內容異動、釐清及整合等作業，因作業繁瑣故需延長計畫書製作期程，擬儘速於 8 月底前提送修正計畫書及意見回應表送海岸課檢核，並於 10 月進入公展程序。

八、本分署北區規劃隊(書面意見)

- (一) 第 2 梯次—桃園埤圳，112 年 6 月 17 日桃園埤圳重要濕地保育利用計畫第五次工作會議，並於 6 月 28 日第五次工作會議紀錄函發本隊，續依會議紀錄內容修正計畫書草案並製作回應對照表，於 7 月 12 日以電子郵件寄送海岸課。
- (二) 第 2 梯次—雙連埤，依 112 年 7 月 19 日召開「雙連埤重要濕地(國家級)保育利用計畫第 1 次檢討機關協調會暨專家學者座談會」，配合會議決議由海岸課先行辦理委員現地勘查，後續由本隊依會議紀錄及現勘委員意見一併修正計畫書，預計作業時程為現勘後一個月完成計畫書草案修正，現勘時程依海岸課安排為準。

陸、會議結論：

一、報告事項一：各保育利用計畫檢討進度

- (一) 依各機關發言意見修正執行進度控管表（詳附件）。
- (二) 針對經檢討濕地保育利用計畫進度落後單位，除填報進度及趕辦規劃外，請各單位主管儘量配合出席或派代表出席與會，若無法出席亦請務必於會前提供書面意見。
- (三) 有關進度控管表—第一梯次進度落後案件(如：鹽水溪口、四草)，以組改前「完成計畫草案」為執行目標，如有困難者請明確提出理由。

二、報告事項二：保育利用計畫檢討作業手冊之課題與對策至實質計畫及應辦事項案例說明

- (一) 目前夢幻湖、大坡池(國家級)重要濕地保育利用(第 1 次檢討)

已提報「內政部重要濕地審議小組」第2次會議審議通過，後續將核定公告計畫書上架濕地保育資訊網，以供其他機關執行保育利用計畫檢討參考。

- (二) 有關保育利用計畫檢討—檢討課題與對策，應先確實檢討原計畫課題，透過歷年經營管理及調查研究計畫，釐清目前辦理情形及確認待辦理事項，找出關鍵問題，再提出後續因應對策。
- (三) 課題→對策→財務與實施計畫為相互關聯，且如需檢驗保育利用計畫是否到達實施目標，會從實施計畫執行情形進行調查，故檢討應著重於此部分可行性進行評估及撰擬。
- (四) 簡報 P.2—桃園市政府意見，請顧問團修正說明，如涉範圍調整須送行政院核定，因圖資精度不同，已於計畫書中敘明範圍排除私有地，故可更正調整繪製範圍。
- (五) 簡報 P.2—臺南市政府意見，如市府針對委員反覆修正功能分區意見有疑慮，可於委員會中加強說明，不宜以手冊限制委員意見，手冊僅供各單位保育利用檢討時製作書圖參考使用。
- (六) 簡報 P.5—以夢幻湖之檢討課題與對策為例，檢討後課題與原計畫課題變化不大，請業務單位確認保育利用計畫內容，如需修正請納入參考。
- (七) 簡報 P.8—以大坡池之水資源保育及利用管理計畫為例，將水圳及排水列為保護標的，針對保護標的之選定建議再行評估，並納入修正參考。
- (八) 請依歷次研商會議所提意見修正手冊內容，並請各單位依手冊進行計畫檢討作業。

柒、散會（中午 12 時整）

附件-執行進度控管表(個案辦理情形及落後改善措施更新詳紅字)

項次	濕地名稱	執行機關	現行計畫公告日	現行計畫+5年	徵求意見時間		機關研商/民眾及部落溝通		完成計畫草案		公開展覽及說明會(含作業時間)		函報本部審議		辦理情形及落後改善措施
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
● 第 1 梯次(112 年 12 月底前)															
1	大坡池	城鄉發展分署南區規劃隊	105.12.22	110.12.22	110.04	110.04.12	~111.11	111.11.28	111.12	112.03	112.01~112.02	公開展覽 112.04.25~05.25 說明會 112.05.17	112.03~112.06	112.07.13	【辦理情形】 112.07.13 提報 112 年度「內政部重要濕地審議小組」第 2 次會議審議
2	夢幻湖	陽明山國家公園管理處	106.03.02	111.03.02	111.04	111.04.06	~111.11	112.01.17	111.12	112.03	112.01~112.02	公開展覽 112.04.27~05.26 說明會 112.05.18	112.03~112.06	112.07.13	【辦理情形】 112.07.13 提報 112 年度「內政部重要濕地審議小組」第 2 次會議審議
3	鹽水溪口	台江國家公園管理處	106.05.10	111.05.10	111.07	111.07.13	~112.02	112.06.26	112.03		112.04~112.05		112.06~112.10		【辦理情形】 1. 112.06.26 召開機關協調會暨專家學者座談會 2. 112.07.10 營江企字第 1120002725 號函請計畫團隊國立成功大學依 112.06.26 會議紀錄修正計畫草案 【落後改善措施】 預計 112.07.31 前完成計畫草案，並視後續修正情形簽辦公展及說明會
4	四草	台江國家公園管理處	107.03.16	112.03.16	111.07	111.07.13	~111.11	112.06.26	111.12		112.01~112.02		112.03~112.06		【辦理情形】 1. 112.06.26 召開機關協調會暨專家學者座談會 2. 112.07.10 營江企字第 1120002725 號函請計畫團隊國立成功大學依 112.06.26 會議紀錄修正計畫草案 【落後改善措施】 預計 112.08.31 前完成計畫草案，並視後續修正情形簽辦公展及說明會

項次	濕地名稱	執行機關	現行計畫公告日	現行計畫+5年	徵求意見時間		機關研商/民眾及部落溝通		完成計畫草案		公開展覽及說明會(含作業時間)		函報本部審議		辦理情形及落後改善措施
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
5	八掌溪口	城鄉發展分署中區規劃隊	107.03.27	112.03.27	110.04	110.04.14	~112.02	111.12.01	112.03	112.06.07	112.04~ 112.05		112.06~ 112.10		【辦理情形】 本案因地方對濕地尚有疑慮，且時值地方民意代表選舉期間，為避免激化地方民意，故經署長 112.07.05 裁示暫緩辦理公開展覽及說明會
● 第 2 梯次(113 年 6 月底前)															
6	淡水河流域	分署自辦	106.06.27	111.06.27	111.08	111.08.11	~112.05		112.06		112.07~ 112.08		113.03~ 113.04		【辦理情形】 112.05.08 召開期中審查 【落後改善措施】 1. 預計 112.07.27 召開工作會議確認草案 2. 預計 112.08.15 前簽辦機關協調會暨專家學者座談會，9 月底前簽辦公開展覽及說明會
7	馬太鞍	分署自辦	106.08.29	111.08.29	110.04	110.04.15	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 簽約日(112.06.21)後 180 日曆天內提交計畫草案(112.12.17)
8	桃園埤圳	城鄉發展分署北區規劃隊	106.11.13	111.11.13	110.04	110.04.16	~112.08		112.08		112.09~ 112.10		113.05~ 113.06		【辦理情形】 1. 112.06.17 召開第 5 次工作會議 2. 北區隊依據會議紀錄內容修正計畫書草案並製作回應對照表，並於 112.07.12 以電子郵件寄送海岸課 3. 預計 7 月底前簽辦機關協調會暨專家學者座談會
9	花蓮溪口	分署自辦	107.05.09	112.05.09	111.03	111.03.31	~112.10		112.11		112.12~ 113.01		113.01~ 113.06		【辦理情形】 簽約日(112.06.21)後 120 日曆天內提交計畫草案(112.10.18)
10	大肚溪口	城鄉發展分署中區規劃隊	107.05.10	112.05.10	111.03	111.03.18	~112.03	112.06.13	112.04		112.05~ 112.06		113.01~ 113.02		【辦理情形】 1. 112.06.13 召開機關協調會暨專家學者座談會 2. 112.07.07 召開委託管理案工作會

項次	濕地名稱	執行機關	現行計畫公告日	現行計畫+5年	徵求意見時間		機關研商/民眾及部落溝通		完成計畫草案		公開展覽及說明會(含作業時間)		函報本部審議		辦理情形及落後改善措施
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
															議 【落後改善措施】 召開委託管理案工作會議後，涉及資料索取、書圖內容異動、釐清及整合等作業，因作業繁瑣故需延長計畫書製作期程，擬儘速於 8 月底前提送修正計畫書及意見回應表送海岸課檢核，並於 10 月進入公展程序。
11	洲仔	城鄉發展分署南區規劃隊	107.05.16	112.05.16	111.03	111.03.09	~112.04	112.05.16	112.05	112.06.08	112.06~112.07	公開展覽 112.07.13~08.11 說明會 112.08.04	113.02~113.03		【辦理情形】 112.07.13 至 112.08.11 辦理公開展覽及 112.08.04 辦理說明會
12	雙連埤	城鄉發展分署北區規劃隊	107.05.22	112.05.22	111.03	111.03.24	~112.05	112.07.19	112.05		112.06~112.07		113.03~113.04		【辦理情形】 112.07.19 召開機關協調會暨專家學者座談會 【落後改善措施】 依 112.07.19 會議決議修正草案，預計今年 8 月前辦理現勘，續依現勘委員意見修正草案，預計 10 月底前簽辦公展及說明會
13	鴛鴦湖	國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處	107.06.07	112.06.07	112.03	112.06.07	~112.08		112.08		112.09~112.10		113.05~113.06		【辦理情形】 1. 有關執行進度的部分本處可按表訂執行，完成保育利用計畫初稿之擬定 2. 本處配合組改將於 112 年 8 月 1 日併入林業及自然保育署，有關原接受委託之基礎調查及保育利用計畫初稿之結案改委移轉由林業及自然保育署概括承受續辦

項次	濕地名稱	執行機關	現行計畫公告日	現行計畫+5年	徵求意見時間		機關研商/民眾及部落溝通		完成計畫草案		公開展覽及說明會(含作業時間)		函報本部審議		辦理情形及落後改善措施
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
● 第3梯次 (113年12月底前)															
14	南澳	分署自辦	107.06.25	112.06.25	112.04	112.05.11	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.15 召開工作計畫書審查
15	小鬼湖	行政院農業委員會林務局臺東林區管理處	107.07.12	112.07.12	112.04	112.04.14	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.07.07 提送保育利用計畫檢討草案
16	楠梓仙溪	高雄市政府	107.08.23	112.08.23	112.04	112.06.29	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.06.29 公開徵求意見
17	無尾港	宜蘭縣政府	107.08.24	112.08.24	112.04	112.05.22	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.22 公開徵求意見
18	許厝港	桃園市政府	107.09.19	112.09.19	112.04	111.12.07 112.05.05	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.05 公開徵求意見
19	七家灣溪	雪霸國家公園管理處	107.09.27	112.09.27	112.04	112.04.21	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 1. 112.04.27 召開工作計畫書審查會議通過在案，依據契約規定，廠商應於 112.07.26 前提送計畫書圖草案初稿 2. 112.05.24 營雪企字第1121003021號函請本案受託單位國立成功大學辦理製作徵詢意見回應資料並納入研修保育利用計畫書圖草案
20	新武呂溪	臺東縣政府	107.10.22	112.10.22	112.04	112.04.11	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.11 公開徵求意見

項次	濕地名稱	執行機關	現行計畫 公告日	現行計畫 +5 年	徵求意見時間		機關研商/民眾及 部落溝通		完成計畫草案		公開展覽及說明會 (含作業時間)		函報本部審議		辦理情形及落後改善措施
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
21	青螺	澎湖縣政府	107.10.24	112.10.24	112.04	112.05.04	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 受託單位國立澎湖科技大學於 112.06.28 簽約，07.11 送工作計畫書， 目前縣府審查中
22	官田	臺南市政府	107.11.09	112.11.09	112.04	112.05.30	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.30 公開徵求意見
23	西湖	苗栗縣政府	107.11.27	112.11.27	112.04	112.05.11	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.11 公開徵求意見。
24	卑南 溪口	臺東縣政府	107.11.27	112.11.27	112.04	112.04.12	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.12 公開徵求意見
25	香山	新竹市政府	107.11.30	112.11.30	112.04	112.05.10	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.10 公開徵求意見
26	大鬼 湖	行政院農業委員會 林務局屏東林區管理處	107.12.07	112.12.07	112.04	112.04.24	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.24 公開徵求意見
27	高美	臺中市政府	107.12.12	112.12.12	112.04	112.05.09	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.06.12 召開第 2 次工作計畫書審查
28	鰲鼓	嘉義縣政府	107.12.12	112.12.12	112.04	112.05.26	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.26 公開徵求意見
29	南仁 湖	墾丁國家公園管理處	107.12.20	112.12.20	112.04	112.04.07	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.07 公開徵求意見

項次	濕地名稱	執行機關	現行計畫公告日	現行計畫+5年	徵求意見時間		機關研商/民眾及部落溝通		完成計畫草案		公開展覽及說明會(含作業時間)		函報本部審議		辦理情形及落後改善措施
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
30	蘭陽溪口	宜蘭縣政府	107.12.27	112.12.27	112.04	112.05.22	~113.01		113.02		113.03~113.04		113.05~113.10		【辦理情形】 112.05.22 公開徵求意見
31	清水	連江縣政府	108.01.04	113.01.04	112.04	112.04.27	~113.01		113.02		113.03~113.04		113.05~113.10		【辦理情形】 112.04.27 公開徵求意見
32	嘉南埤圳	臺南市政府	108.03.21	113.03.21	112.04	112.05.30	~113.01		113.02		113.03~113.04		113.05~113.10		【辦理情形】 112.05.30 公開徵求意見
33	龍鑾潭	墾丁國家公園管理處	108.05.20	113.05.20	112.04	112.04.07	~113.01		113.02		113.03~113.04		113.05~113.10		【辦理情形】 112.04.07 公開徵求意見

重要濕地保育利用計畫檢討規劃與推動第 4 次研商會議 簽到簿

- 一、時間：112 年 7 月 20 日（星期四）上午 9 時 30 分
 二、地點：本分署 2 樓會議室
 三、主持人：林分署長秉勳
 四、出席單位：

林秉勳

出席單位	職稱	姓名
行政院農業委員會林務局屏東林區管理處	請假	
行政院農業委員會林務局臺東林區管理處	請假	
國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處	組長	于幼芳
陽明山國家公園管理處		
雪霸國家公園管理處	請假	
台江國家公園管理處	請假	
墾丁國家公園管理處	請假	

出席單位	職稱	姓名
桃園市政府	工程員(海管處)	蘇天平 魏晉 李金明 游維清
新竹市政府	約用人員	曾意如 王聖惠
苗栗縣政府	請假	
臺中市政府	請假	
嘉義縣政府	科員 約用	溫宗翰 許志明
臺南市政府	請假	
高雄市政府	請假	
臺東縣政府	請假	
宜蘭縣政府	請假	

出席單位	職稱	姓名
澎湖縣政府	請假	
連江縣政府	請假	
中華民國景觀學會 濕地諮詢輔導顧問團	計畫經理	李碩豪
城鄉發展分署	副分署長	張順勝
城鄉發展分署 北區規劃隊		
城鄉發展分署 中區規劃隊		
城鄉發展分署 南區規劃隊		程及不
城鄉發展分署 海岸復育課	課長	呂培志
	副工程司	廖明
		黃子

出席單位	職稱	姓名
	幫工程司	
		曹佐漢 楊碧
	工程員	柳為郎
		王健宇
		彭識題 蔡易桓 王韻婷
		蔡淑帆 簡君芳