

檔 號：

保存年限：

內政部營建署城鄉發展分署 函

機關地址：10556 臺北市松山區八德路2段
342號

聯絡人：蔡易桓

聯絡電話：(02)2772-1350#314

電子郵件：Freyja@tcd.gov.tw

傳真：(02)2752-3920

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國112年6月27日

發文字號：城海字第1129007481號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本分署112年6月20日召開重要濕地保育利用計畫檢討
規劃與推動第3次研商會議紀錄1份，請查照。

說明：依據本分署112年6月5日城海字第1129006619號開會通知
單辦理。

正本：行政院農業委員會林務局屏東林區管理處、行政院農業委員會林務局臺東林區
管理處、國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處、陽明山國家公
園管理處、雪霸國家公園管理處、台江國家公園管理處、墾丁國家公園管理處
、桃園市政府、新竹市政府、苗栗縣政府、臺中市政府、嘉義縣政府、臺南市
政府、高雄市政府、臺東縣政府、宜蘭縣政府、澎湖縣政府、連江縣政府、濕
地諮詢輔導顧問團

副本：本分署分署長室、張副分署長室、北區規劃隊、中區規劃隊、南區規劃隊(均含
附件)

重要濕地保育利用計畫檢討規劃與推動第 3 次研商會議 會議紀錄

壹、開會時間：112 年 6 月 20 日（星期二）上午 9 時 30 分

貳、開會地點：營建署城鄉發展分署 5F 會議室

參、主持人：張副分署長順勝

肆、出席單位及人員：詳簽到簿 紀錄：蔡易桓、沈怡君

伍、結論：

一、報告事項

（一）報告一：各保育利用計畫檢討進度。

決定：知悉，請各機關配合下列意見辦理。

1. 依各機關發言意見修正執行進度控管表。（詳附件）
2. 請高雄市政府加速於 6 月底前完成公開徵求意見。
3. 有關更換保育利用計畫檢討協議書之簽約機關及相關印信事宜，請納入組改後續辦理事項。

（二）報告二：保育利用計畫檢討作業手冊之功能分區至允許明智利用項目案例說明。

決定：知悉，請各機關配合下列意見辦理。

1. 請顧問團協助依所提意見進行手冊修正，並請各機關依手冊進行計畫檢討作業。
2. 請於公開展覽前 1 至 2 個月依最新地籍資料整理土地清冊。
3. 針對地籍變動造成重要濕地或保育利用計畫邊界範圍需微調之情形，請於保育利用計畫範圍檢討時加強說明。

二、臨時動議

決議：

- （一）為避免圖幅接合表所列「製圖單位」及「製圖日期」造成後續認定問題，請予以刪除，並於手冊內補充說明。
- （二）針對重要濕地範圍線型說明應為「1 長線 2 短線」，再請顧問團協助修正手冊。
- （三）有關保育利用計畫於公開展覽時是否維持或移除「草案」2 字，因涉及後續組改統一性，目前維持現狀，後續請業務單位再與國家公園組協調。

陸、散會（中午 12 時整）

附件、發言要點

報告事項一：各保育利用計畫檢討進度。

行政院農業委員會林務局臺東林區管理處：因組改是否同意保育利用計畫檢討協議書辦理機關變更及印信更換。

報告事項二：保育利用計畫檢討作業手冊之功能分區至允許明智利用項目案例說明。

- 一、 行政院農業委員會林務局臺東林區管理處：有關「持續有重要物種棲息」之認定請再審慎評估。
- 二、 桃園市政府：目前許厝港重要濕地範圍經重新套繪後發現涉及私有土地，與過去劃設原意不同，後續是否可重新繪製範圍？
- 三、 苗栗縣政府：簡報 p.6 及手冊 p.40，針對水資源、生態資源與環境「亟需復育」，是否有具體的判定標準或各管理機關認定即可？
- 四、 臺南市政府：嘉南埤圳重要濕地曾因委員意見反覆修正調整功能分區(生態復育區→核心保育區→生態復育區)，請問是否能以手冊作為審議委員參考。
- 五、 中區規劃隊：簡報 p.6 及手冊 p.40，有關功能分區調整方式，由於第 2 種方式相較第 1 種更為具體，建議將順序對調，並建議可參考野生動物經營管理作為補充說明。
- 六、 海岸復育課：有關套疊之地籍圖與計畫書所附土地清冊之地籍資料之一致性，建議於公開展覽前 1 至 2 個月內向內政部地政司或縣市政府地政單位取得最新地籍資料。

(以下空白)

附件-執行進度控管表(修正處詳紅字)

項次	濕地名稱	執行機關	現行計畫公告日	現行計畫+5年	徵求意見時間		機關研商/民眾及部落溝通		完成計畫草案		公開展覽及說明會 (含作業時間)		函報本部審議		辦理情形及落後改善措施
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
● 第 1 梯次															
1	大坡池	城鄉發展分署南區規劃隊	105.12.22	110.12.22	110.04	110.04.12	~111.11	111.11.28	111.12	112.03	112.01~112.02	公開展覽 112.04.25~05.25 說明會 112.05.17	112.03~112.06		【辦理情形】 1. 112.04.25 至 112.05.24 辦理公開展覽及 112.05.17 辦理說明會 2. 因案情單純，並已取得召集人同意，預計提送 7 月重要濕地審議小組審議
2	夢幻湖	陽明山國家公園管理處	106.03.02	111.03.02	111.04	111.04.06	~111.11	112.01.17	111.12	112.03	112.01~112.02	公開展覽 112.04.27~05.26 說明會 112.05.18	112.03~112.06		【辦理情形】 1. 112.04.27 至 112.05.25 辦理公開展覽及 112.05.18 辦理說明會 2. 因案情單純，並已取得召集人同意，預計提送 7 月重要濕地審議小組審議
3	鹽水溪口	台江國家公園管理處	106.05.10	111.05.10	111.07	111.07.13	~112.02	112.06.26	112.03		112.04~112.05		112.06~112.10		【辦理情形】 112.05.12 管處提送修正計畫草案 112.06.26 召開機關協調會暨專家學者座談會 【落後改善措施】 視後續修正情形簽辦公展及說明會
4	四草	台江國家公園管理處	107.03.16	112.03.16	111.07	111.07.13	~111.11	112.06.26	111.12		112.01~112.02		112.03~112.06		【辦理情形】 112.05.12 管處提送修正計畫草案 112.06.26 召開機關協調會暨專家學者座談會 【落後改善措施】 視後續修正情形簽辦公展及說明會
5	八掌溪口	城鄉發展分署中區規劃隊	107.03.27	112.03.27	110.04	110.04.14	~112.02	111.12.01	112.03	112.06.07	112.04~112.05		112.06~112.10		【辦理情形】 112.06.07 中區隊繳交修正完竣之計畫書圖 【落後改善措施】 預計 7 月初前簽辦公展及說明會事宜

項次	濕地名稱	執行機關	現行計畫公告日	現行計畫+5年	徵求意見時間		機關研商/民眾及部落溝通		完成計畫草案		公開展覽及說明會 (含作業時間)		函報本部審議		辦理情形及落後改善措施
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
● 第2梯次															
6	淡水河流域	分署自辦	106.06.27	111.06.27	111.08	111.08.11	~112.05		112.06		112.07~ 112.08		113.03~ 113.04		【辦理情形】 112.05.08 召開期中審查 【落後改善措施】 經審查後尚需調整，預計7月15日前召開工作會議確認
7	馬太鞍	分署自辦	106.08.29	111.08.29	110.04	110.04.15	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 1. 112.05.05 開標、05.29 辦理評選會 2. 預計簽約後180日曆天內提交計畫草案
8	桃園埤圳	城鄉發展分署北區規劃隊	106.11.13	111.11.13	110.04	110.04.16	~112.08		112.08		112.09~ 112.10		113.05~ 113.06		【辦理情形】 1. 112.06.17 召開第5次工作會議 2. 預計7月底前簽辦機關協調會暨專家學者座談會
9	花蓮溪口	分署自辦	107.05.09	112.05.09	111.03	111.03.31	~112.10		112.11		112.12~ 113.01		113.01~ 113.06		【辦理情形】 1. 112.05.05 開標、05.29 辦理評選會 2. 預計簽約後120日曆天內提交計畫草案
10	大肚溪口	城鄉發展分署中區規劃隊	107.05.10	112.05.10	111.03	111.03.18	~112.03	112.06.13	112.04		112.05~ 112.06		113.01~ 113.02		【辦理情形】 112.06.13 召開機關協調會暨專家學者座談會 【落後改善措施】 請中區隊於7月15日前修正完成，後續視修正情形決定召開工作會議或逕簽辦公開展覽及說明會事宜
11	洲仔	城鄉發展分署南區規劃隊	107.05.16	112.05.16	111.03	111.03.09	~112.04	112.05.16	112.05	112.06.08	112.06~ 112.07		113.02~ 113.03		【辦理情形】 112.06.08 南區隊繳交修正完竣之計畫書圖 【落後改善措施】 預計 112.07.13 至 112.08.11 辦理公開

項次	濕地名稱	執行機關	現行計畫 公告日	現行計畫 +5 年	徵求意見時間		機關研商/民眾及 部落溝通		完成計畫草案		公開展覽及說明會 (含作業時間)		函報本部審議		辦理情形及落後改善措施
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
															展覽及 112.08.04 於辦理說明會
12	雙連埤	城鄉發展分署北區規劃隊	107.05.22	112.05.22	111.03	111.03.24	~112.05		112.05		112.06~ 112.07		113.03~ 113.04		【辦理情形】 112.04.06 召開工作會議 【落後改善措施】 預計 112.07.05 召開機關協調會暨專家學者座談會
13	鴛鴦湖	國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處	107.06.07	112.06.07	112.03	112.06.07	~112.08		112.08		112.09~ 112.10		113.05~ 113.06		【辦理情形】 1. 112.05.22 函文森保處續簽鴛鴦湖重要濕地(國家級)保育利用計畫檢討第 2 階段委託協議書，森保處於 112.06.07 回復因組改在即擬難同意。 2. 112.06.07 公開徵求意見
● 第 3 梯次															
14	南澳	分署自辦	107.06.25	112.06.25	112.04	112.05.11	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.15 召開工作計畫書審查
15	小鬼湖	行政院農業委員會林務局臺東林區管理處	107.07.12	112.07.12	112.04	112.04.14	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.14 公開徵求意見
16	楠梓仙溪	高雄市政府	107.08.23	112.08.23	112.04		~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.18 辦理資格審查結果廢標，刻正重新上網招標 【落後改善措施】 市府預計 6 月底前完成簽約及公開徵求意見
17	無尾港	宜蘭縣政府	107.08.24	112.08.24	112.04	112.05.22	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.22 公開徵求意見

項次	濕地名稱	執行機關	現行計畫 公告日	現行計畫 +5 年	徵求意見時間		機關研商/民眾及 部落溝通		完成計畫草案		公開展覽及說明會 (含作業時間)		函報本部審議		辦理情形及落後改善措施
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
18	許厝港	桃園市政府	107.09.19	112.09.19	112.04	111.12.07 112.05.05	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.05 公開徵求意見
19	七家灣溪	雪霸國家公園管理處	107.09.27	112.09.27	112.04	112.04.21	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.27 召開工作計畫書審查
20	新武呂溪	臺東縣政府	107.10.22	112.10.22	112.04	112.04.11	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.11 公開徵求意見
21	青螺	澎湖縣政府	107.10.24	112.10.24	112.04	112.05.04	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.04 公開徵求意見
22	官田	臺南市政府	107.11.09	112.11.09	112.04	112.05.30	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.30 公開徵求意見
23	西湖	苗栗縣政府	107.11.27	112.11.27	112.04	112.05.11	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.11 公開徵求意見。
24	卑南溪口	臺東縣政府	107.11.27	112.11.27	112.04	112.04.12	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.12 公開徵求意見
25	香山	新竹市政府	107.11.30	112.11.30	112.04	112.05.10	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.10 公開徵求意見
26	大鬼湖	行政院農業委員會 林務局屏東林區管理處	107.12.07	112.12.07	112.04	112.04.24	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.24 公開徵求意見

項次	濕地名稱	執行機關	現行計畫公告日	現行計畫+5年	徵求意見時間		機關研商/民眾及部落溝通		完成計畫草案		公開展覽及說明會(含作業時間)		函報本部審議		辦理情形及落後改善措施
					預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	
27	高美	臺中市政府	107.12.12	112.12.12	112.04	112.05.09	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.06.12 召開第2次工作計畫書審查
28	鰲鼓	嘉義縣政府	107.12.12	112.12.12	112.04	112.05.26	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.26 公開徵求意見
29	南仁湖	墾丁國家公園管理處	107.12.20	112.12.20	112.04	112.04.07	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.07 公開徵求意見
30	蘭陽溪口	宜蘭縣政府	107.12.27	112.12.27	112.04	112.05.22	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.22 公開徵求意見
31	清水	連江縣政府	108.01.04	113.01.04	112.04	112.04.27	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.27 公開徵求意見
32	嘉南埤圳	臺南市政府	108.03.21	113.03.21	112.04	112.05.30	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.05.30 公開徵求意見
33	龍鑾潭	墾丁國家公園管理處	108.05.20	113.05.20	112.04	112.04.07	~113.01		113.02		113.03~ 113.04		113.05~ 113.10		【辦理情形】 112.04.07 公開徵求意見

重要濕地保育利用計畫檢討規劃與推動第3次研商會議 簽到簿

- 一、時間：112年6月20日（星期二）上午9時30分
 二、地點：本分署5樓會議室
 三、主持人：張副分署長順勝
 四、出席單位：

張順勝

出席單位	職稱	姓名
行政院農業委員會林務局屏東林區管理處	請假	
行政院農業委員會林務局臺東林區管理處		李孟河
國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處	副技師	吳美儀
陽明山國家公園管理處	請假	
雪霸國家公園管理處	技士	楊世航
台江國家公園管理處	視訊會議	
墾丁國家公園管理處	請假	

出席單位	職稱	姓名
桃園市政府		魏晉翎 游敏清 蘇玉平
新竹市政府		陳建春 曾碧如
苗栗縣政府		甘益 于婷 余偉強
臺中市政府	請假	
嘉義縣政府	缺額	凌弘明
臺南市政府		黃冠鳳
高雄市政府	請假	
臺東縣政府		李雅娟
宜蘭縣政府	請假	

出席單位	職稱	姓名
澎湖縣政府	請假	
連江縣政府	請假	
中華民國景觀學會 濕地諮詢輔導顧問團	計畫經理	李碩志
城鄉發展分署 北區規劃隊		
城鄉發展分署 中區規劃隊	視訊會議	陳愷 → 饒雅琳、鍾瑞年
城鄉發展分署 南區規劃隊		蕭雅文 程文裕
城鄉發展分署 海岸復育課	課長	呂淑志
	副工程司	
		沈怡君 黃瑋

出席單位	職稱	姓名
	幫工程司	姚錫
	工程員	王健亭
		柳淑玲
		簡君若 甘錫桓

※上開以視訊方式參與會議人員經確認無誤。

業務主管單位：呂志豪 會議主席：張煥勝